

Директору работы по ТЭС
(Арушан, Арушан) с.м.м.
и. 9.2.8, 9.2.13 РТЭ
Зем. иос. С.А. 

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Консолидатор"

М.В.Голиков

АО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"

План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025- 2026 гг. ООО "Косолидатор"

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценке качества						
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август				сентябрь			октябрь		
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31		1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
I. Организационные мероприятия																										
1	ОРД о назначении ответственных лиц (справка 1.1.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Исполнено в марте 2025			
2	ОРД об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации ТЭ (справка 1.1.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	ОРД об эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (справка 1.1.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Актуализация проектно-технической документации МКД (справка 1.1.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-				
5	Проверка взаиморасчетов за ТЭ (справка 1.3.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-				
6	Актуализация актов проверки дымоходов и вентканалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-				
II. Технические мероприятия																										
а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы																										
1	Промывка тепловых сетей (справка 1.1.1)	м	2940	-	-	-	2						+	+												
2	Гидравлические испытания тепловых сетей (справка 1.1.5)	м	2940	-	-	-	2						+	+												
3	Промывка теплообменников	шт.	21	-	-	-	2						+	+	+	+										

