

1	Очистка помещений подвала и от мусора	кв.м	5486,3	-	-	Зам. директора по АХР Кирилина Н.Н.	Рабочие по КО и РЗ (4 чел.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	
2	Выполнение работ по утеплению оконных проемов	шт.	9	-	-	Зам. директора по АХР Кирилина Н.Н.	Рабочие по КО и РЗ (4 чел.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	

3	Проверка работоспособности тепловой завесы на входе	шт.	2	-	-	Зам. директора по АХР Кирилина Н.Н.	Рабочие по КО и РЗ (2 чел.)	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	
4	Обследование кровли на наличие повреждений и очистка от мусора	кв.м	7127	-	-	Зам. директора по АХР Кирилина Н.Н.	Рабочие по КО и РЗ, (4 чел.)	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Приведение в технически исправное состояние отмостки здания с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод	м	280	-	-	Зам. директора по АХР Кирилина Н.Н.	Рабочие по КО и РЗ, дворники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-		
6	Очистка водосточных труб и водоотливов от мусора	шт.	8	-	-	Зам. директора по АХР Кирилина Н.Н.	Рабочие по КО и РЗ (4 чел.), дворники 4 чел.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-		
7	Укомплектование и приборов учета электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения	шт.	4	-	-	Зам. директора по АХР Кирилина Н.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Приборы поверены, работоспособны	

2	Установка глухих расщечек на вводных запорных устройствах систем отопления	КОМП Л.	4	-	-	Исполнители по Договору ООО "Контур-строй"	Бригада Исполнителя	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Выполнение гидропневматической промывки системы отопления	КОМП Л.	4	-	-	Исполнители по Договору ООО "Контур-строй"	Бригада Исполнителя	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Выполнение гидравлических испытаний на герметичность (опрессовку внутренних и наружных тепловых сетей)	КОМП Л.	4	-	-	Исполнители по Договору ООО "Контур-строй"	Бригада Исполнителя	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Проверка теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения	м	40	-	-	Исполнители по Договору ООО "Контур-строй"	Бригада Исполнителя	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Выполнить замену кранов на шаровые в системе отопления	шт.	4	-	-	Исполнители по Договору ООО "Контур-строй"	Бригада Исполнителя	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Укомплектование и проверка приборов учета тепловой энергии	КОМП Л.	2	70	140	Исполнители по Договору ООО "Контур-строй"	Бригада Исполнителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Выполнено в апреле 2025 года
8	Выполнить настройку параметров и эксплуатационных режимов на тепловых узлах	шт.	4	-	-	зам. директора по АХР по АХР Кириллина Н.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Выполнено в октябре 2024 года

д). Системы водоснабжения и водоотведения

[illegible]

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

№ п/п	Вид топлива, реагентов	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения															Отметка о выполнении работ и оценке качества			
						май			июнь			июль			август			сентябрь				октябрь		
						1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30		1-10	11-20	21-31
1	Жидкое топливо	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Уголь	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Др.твердое топливо	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Техническая соль	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Реагент противогололедный	кг	4000	13,71	54849,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Приобретен 22.11.2024

IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период. Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры.

Показатели	Наименование техники, оборудования	Коли- чество	Сроки исполнения															Отметка о выполнении			
			май			июнь			июль			август			сентябрь				октябрь		
			1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30		1-10	11-20	21-31
1. Автономные источники энергоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Средства подвоза топлива	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Коммунальная и инженерная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Средства связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Мероприятия по повышению надежности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

№ п/п	Наименование ТМС	Ед. изм.	Колич ество	Цена за ед.	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель директора
МБОУ гимназия №2 по
АХР



Н.Н. Кирилина

"07" апреля 2025 года