

СОГЛАСОВАНО
 Глава городского округа Красногорск
 Э.А. Хаймурзина
 « » _____ 2019г.



Дорожная карта

Восстановление инфраструктуры военного городка, расположенного по адресу: МО, г.о. Красногорск, пос. Новый

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
Строительство детского сада на 180 мест			
1	Формирование земельного участка и постановка на кадастровый учет (Сформирован: собственность г.о. Красногорск №50:11:0040225:1118-50/001/2019-3 от 07.05.2019	Администрация городского округа Красногорск	Выполнено
2	Включение ЗУ в границы населенного и изменение категории ЗУ	Управление земельных отношений	До 31.07.2019
3	Изменение ВРИ ЗУ в соответствии с правилами застройки и землепользования	Управление земельных отношений	До 30.09.2019
4	Получение ГПЗУ	МУП «Красногорская служба заказчика»	До 21.10.2019
5	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на ПИР	Комитет по архитектуре и градостроительству МО	До 31.12.2019
6	Получение заключения о согласовании АГО	Администрация городского округа Красногорск	До 30.04.2020
7	Загрузка в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	Проектная организация, Технический заказчик	До 30.05.2020
8	Получение заключения от ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	До 31.07.2020

9	Выполнение документации стадии «Р»	Проектная организация, Технический заказчик	До 30.09.2020
10	Сдача полного комплекта документации заказчику согласно договору	Проектная организация, Технический заказчик	До 30.09.2020
11	Подготовка Технического задания и Требований заказчика к материалам и товарам (Форма 2)	МУП «Красногорская служба заказчика»	До 31.10.2020
12	Согласование конкурсной документации и направление на рассмотрение в МКУ «КЦТ»	Администрация городского округа Красногорск	До 10.11.2020
13	Формирование полного комплекта конкурсной документации и направление на рабочую группу	МКУ «Красногорский центр торгов»	До 20.11.2020
14	Рассмотрение и согласование конкурсной документации на рабочей группе	Администрация городского округа Красногорск	До 20.12.2020
15	Извещение о проведении аукциона	МКУ «Красногорский центр торгов»	До 31.12.2020
16	Подписание муниципального контракта	Администрация городского округа Красногорск	До 28.02.2021
17	Срок выполнения работ	Подрядчик	В соответствии с ПОС
Ремонт и оборудование здания бывшего д\с под детский культурный центр			
1	Формирование земельного участка и постановка на кадастровый учет	Управление земельных отношений	До 30.09.2019
2	Включение ЗУ в границы населенного и изменение категории ЗУ	Управление земельных отношений	До 31.12.2019
3	Изменение ВРИ ЗУ в соответствии с правилами застройки и землепользования	Управление земельных отношений	До 31.12.2019
4	Включение мероприятия в муниципальную программу г.о. Красногорск «Культура» и уточнение бюджета	Администрация городского округа Красногорск	До 31.08.2019
5	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на ПИР	Комитет по архитектуре и градостроительству МО	До 31.10.2019
6	Выполнение ПСД по контракту	Проектная организация	До 31.03.2020
7	Загрузка в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	Проектная организация, Технический заказчик	До 31.03.2020
8	Получение заключения от ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	До 31.05.2020
9	Сдача полного комплекта документации заказчику согласно договору	Проектная организация,	До 31.05.2020

		Технический заказчик	
10	Подготовка Технического задания и Требований заказчика к материалам и товарам (Форма 2)	МУП «Красногорская служба заказчика»	До 30.06.2020
11	Согласование конкурсной документации и направление на рассмотрение в МКУ «КЦТ»	Администрация городского округа Красногорск	До 10.07.2020
12	Формирование полного комплекта конкурсной документации и направление на рабочую группу	МКУ «Красногорский центр торгов»	До 20.07.2020
13	Рассмотрение и согласование конкурсной документации на рабочей группе	Администрация городского округа Красногорск	До 20.08.2020
14	Извещение о проведении аукциона	МКУ «Красногорский центр торгов»	До 31.08.2020
15	Подписание муниципального контракта	Администрация городского округа Красногорск	До 31.10.2020
16	Срок выполнения работ	Подрядчик	В соответствии с ПОС
Обустройство внутриквартальных дорог с оборудованием парковочных мест			
1	Принятие автомобильных дорог на баланс администрации	Администрация городского округа Красногорск	До 08.2019
2	Ямочный ремонт (в случае необходимости)	Администрация городского округа Красногорск	До 09 2019
3	Обустройство парковочных мест	Администрация городского округа Красногорск	До 10.2020
Улучшение уличного освещения с демонтажем старых гирлянд			
1	Подготовка дефектных ведомостей	Администрация городского округа Красногорск, Эксплуатирующая организация	До 07.2019
2	Проектно-изыскательные работы	Подрядчик	До 07.2020
3	Получение заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	Подрядчик	До 01.2021
4	Строительно-монтажные работы	Подрядчик	До 01.2022