

СОГЛАСОВАНО:
 Глава городского округа Красногорск
 Э.А. Хаймурзина

2019г



Дорожная карта

Восстановление инфраструктуры военного городка, расположенного по адресу: МО, г.о. Красногорск, пос. Архангельское

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
Проектирование и строительство «Пристройка Архангельской средней школы»			
1	Формирование земельного участка и постановка на кадастровый учет (отделение части ЗУ 50:11:0050606:72)	Управление земельных отношений	До 31.07.2019
2	Корректировка зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль усадьбы «Архангельское»	Главное управление культурного наследия МО	До 30.09.2019
3	Получение ГПЗУ	МУП «Красногорская служба заказчика»	До 21.10.2019
4	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на ПИР	Администрация городского округа Красногорск	До 31.12.2019
5	Получение заключения о согласовании АГО	Комитет по архитектуре и градостроительству МО	До 30.04.2019
6	Загрузка в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	Проектная организация, Технический заказчик	До 30.05.2019
7	Получение заключения от ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	До 31.07.2019
8	Выполнение документации стадии «Р»	Проектная организация, Технический заказчик	До 30.09.2020

9	Сдача полного комплекта документации заказчику согласно договору	Проектная организация, Технический заказчик	До 30.09.2020
10	Подготовка Технического задания и Требований заказчика к материалам и товарам (Форма 2)	МУП «Красногорская служба заказчика»	До 31.10.2020
11	Согласование конкурсной документации и направление на рассмотрение в МКУ «КЦТ»	Администрация городского округа Красногорск	До 10.11.2020
12	Формирование полного комплекта конкурсной документации и направление на рабочую группу	МКУ «Красногорский центр торгов»	До 20.11.2020
13	Рассмотрение и согласование конкурсной документации на рабочей группе	Администрация городского округа Красногорск	До 20.12.2020
14	Извещение о проведении аукциона	МКУ «Красногорский центр торгов»	До 31.12.2020
15	Подписание муниципального контракта	Администрация городского округа Красногорск	До 28.02.2021
16	Срок выполнения работ	Подрядчик	В соответствии с ПОС
Строительство ФОК			
1	Подбор земельного участка	Управление земельных отношений	До 30.06.2019
2	Оформление в муниципальную собственность в установленном порядке земельного участка, с видом разрешенного использования для возможности строительства спортивных объектов (с приложением кадастрового паспорта земельного участка)	Комитет по управлению муниципальным имуществом	До 11.08.2019
3	Определение обеспеченности участка инженерными сетями и наличия свободных мощностей инженерных сетей	Управление градостроительной деятельности, Комитет по управлению муниципальным имуществом	До 11.08.2019
3.1	Рассмотрение возможности по увеличению мощности инженерной инфраструктуры		До 12.10.2019
4	Разработка проекта физкультурно-оздоровительного комплекса	Управление градостроительной деятельности	До 15.05.2020
5	Прохождение экспертизы проекта физкультурно-оздоровительного комплекса	Управление градостроительной деятельности	До 16.07.2020
6	Составление проектно-сметной документации по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса	Управление градостроительной деятельности	До 17.09.2020
7	Поиск инвесторов	Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса	В течение всего действия дорожной карты

Проектирование и строительство ДОУ на 180 мест			
1	Формирование земельного участка и постановка на кадастровый учет (отделение части ЗУ 50:11:0050606:72)	Управление земельных отношений	До 31.07.2019
2	Корректировка зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль усадьбы «Архангельское»	Главное управление культурного наследия МО	До 30.09.2019
3	Получение ГПЗУ	МУП «Красногорская служба заказчика»	До 21.10.2019
4	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на ПИР	Администрация городского округа Красногорск	До 31.12.2019
5	Получение заключения о согласовании АГО	Комитет по архитектуре и градостроительству МО	До 30.04.2019
6	Загрузка в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	Проектная организация, Технический заказчик	До 30.05.2019
7	Получение заключения от ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	До 31.07.2019
8	Выполнение документации стадии «Р»	Проектная организация, Технический заказчик	До 30.09.2020
9	Сдача полного комплекта документации заказчику согласно договору	Проектная организация, Технический заказчик	До 30.09.2020
10	Подготовка Технического задания и Требований заказчика к материалам и товарам (Форма 2)	МУП «Красногорская служба заказчика»	До 31.10.2020
11	Согласование конкурсной документации и направление на рассмотрение в МКУ «КЦТ»	Администрация городского округа Красногорск	До 10.11.2020
12	Формирование полного комплекта конкурсной документации и направление на рабочую группу	МКУ «Красногорский центр торгов»	До 20.11.2020
13	Рассмотрение и согласование конкурсной документации на рабочей группе	Администрация городского округа Красногорск	До 20.12.2020
14	Извещение о проведении аукциона	МКУ «Красногорский центр торгов»	До 31.12.2020
15	Подписание муниципального контракта	Администрация городского округа Красногорск	До 28.02.2021
16	Срок выполнения работ	Подрядчик	В соответствии с ПОС
Строительство новой котельной			
1	Подготовка дефектных ведомостей	Администрация городского	До 07.2019

		округа Красногорск, Эксплуатирующая организация	
2	Проектно-изыскательные работы	Подрядчик	До 07.2020
3	Получение заключения от ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	Подрядчик	До 01.2021
4	Строительно-монтажные работы	Подрядчик	До 01.2022